

ZuidPlus V.O.F.
Prof. W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen



Declaratie
Factuur

**Rijkswaterstaat Grote Projecten
en Onderhoud**
T.a.v. de crediteurenadministratie
Postbus 8185
3503 RD UTRECHT

Factuur nr. : 2020-63
Factuur datum : 18-06-2020
Vervaldatum : 17-07-2020
Zaaknummer : 31088539
SAP-Bestelnummer : 4500281770-20

Hierbij factureren wij u het volgende:

Prestatieverklaring onderdeel 4. - Knooppunten - Termijnnummer 44 gebaseerd op termijnstaat: ZPA-WIJZ-000 v7.00	EUR	62,603.99
--	-----	-----------

Totaal excl. BTW	EUR	62,603.99
-------------------------	------------	------------------

BTW 21%	EUR	13,146.84
----------------	------------	------------------

<u>Totaal factuurbedrag incl. BTW</u>	EUR	75,750.83
--	------------	------------------

U wordt vriendelijk verzocht binnen maximaal 30 dagen het bedrag over te maken naar onze ING bankrekening
onder vermelding van het factuurnummer

IBAN: NL30 INGB 0005 3011 12
BIC: INGBNL2A



PRESTATIEVERKLARING REALISATIECONTRACT

Zaaknummer: 31088539

SAP bestelnummer: 4500281770-20

Onderdeel: 4 4. Knooppunten

Naam leverancier: ZuidPlus v.o.f.

Termijnnummer: 44

van 18-05-2020
t/m 14-06-2020

Termijnstaat: ZPA-WIJZ-000 v7.00
Geaccepteerd d.d.: 7-5-2020

Verklaring

Opdrachtgever/dienst vertegenwoordiger, verklaart hierbij dat conform de Overeenkomst de Opdrachtnemer recht heeft op betaling van:
(alle bedragen exclusief BTW)

Bedrag van de termijn volgens de termijnstaat:	€	62.603,99
--	---	-----------

Af: Door Opdrachtgever in te houden bedragen	€	-
--	---	---

Bij: Uitbetaling eerder ingehouden bedragen	€	-
---	---	---

Totaalbedrag prestatieverklaring	€	<u>62.603,99</u>
----------------------------------	---	------------------

Handtekening prestatieverklaarder:

Naam prestatieverklaarder:

Jelger Vos

Functie:

Contractmanager

Amsterdam, d.d.

18-6-2020

Verwerking in SAP:

Goederenontvangstnummer: _____

Paraaf prestatieverklaarder SAP:

Datum:

De Opdrachtnemer dient deze ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan de Opdrachtgever te zenden factuur te sluiten. Op de factuur dient, naast de in de Overeenkomst verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de factureringstermijn te zijn vermeld als ook het Sapbestelnummer dat door Opdrachtgever is aangegeven.

Versie termijnstaat ZPA-WIJZ-000 v7.00
Acceptatiedatum OG 7-mei-2020

WIJZIGINGEN					€ 41.809.183,61			Planning	
Wijziging nr. ZP	Wijz.nr. OG	WTS Betaalpost	Arrangement nr.	Comments	BP	Omschrijving BP	Fin. Waarde BP	Startdatum	Einddatum
1. A10/Tunnel						A10 / Tunnel	€ 2.016.383,08	1-9-2017	12-2-2027
					1.af	Ingehouden bedragen	€ -		
					1.bij	Uitbetaling eerder ingehouden bedragen	€ -		
						Subtotaal	€ 2.016.383,08		
Intern-0051 - Afw-0400 - BP	Wijz-0033	Wijz-0033 - BP	31 088539.0033	Zie ook 4.	1.08/1.15	LED verlichting op HWN	€ 98.059,45	1-okt-21	31-jul-26
Intern-0018 - BP1 (t/m Q4-	Wijz-0018	Wijz-0018 - BP	31 088539.0018		0.03	LTS Versie 1.2 servicepack 2	€ 72.807,00	1-sep-17	31-dec-17
Intern-0018 - BP2 (t/m Q4-	Wijz-0018	Wijz-0018 - BP	31 088539.0018		1.01	LTS Versie 1.2 servicepack 2	€ 293.709,88	1-apr-18	31-dec-19
Intern-0018 - BP3 (Q1-2027)	Wijz-0018	Wijz-0018 - BP	31 088539.0018		1.18	LTS Versie 1.2 servicepack 2	€ 45.527,00	14-jan-27	12-feb-27
Intern-0027	Wijz-0027	Wijz-0027 - BP	31 088539.0027	Zie ook 2.3.4.	0.02	Annex XXIII BIM (incl.CMDB tot 15-jun-25)	€ 142.243,23	16-jul-18	1-jul-19
Intern-0027	Wijz-0027	Wijz-0027 - BP	31 088539.0027	Zie ook 2.3.4.	0.02	Annex XXIII BIM (incl.CMDB tot 15-jun-25)	€ 213.364,84	2-jul-19	1-jul-20
Intern-0474	Wijz-0169	Wijz-0169 - BP	31 088539.0169		0.03	Onderzoek bouwterrein Vivaldi Noord	€ 8.812,22	1-jan-18	31-dec-18
Intern-0607	Wijz-0234	Wijz-0234 - BP	31 088539.0234	Addendum 3/10, zie ook 4	1.01	Ontwerpwerkzaamheden DO BTI/TTI (TTI)	€ 1.075.568,34	1-jul-19	31-dec-19
Intern-0546	Wijz-0206	Wijz-0206 - BP	31 088539.0206		1.01	Inzaaien Talud A10	€ 66.291,12	1-nov-19	30-mei-20
							€ -		
S1					S1	Stelpost			
2. OVT						OVT	€ 35.325.372,70	16-7-2018	15-6-2025
					2.af	Ingehouden bedragen	€ -		
					2.bij	Uitbetaling eerder ingehouden bedragen	€ -		
						Subtotaal	€ 35.325.372,70		
Intern-0080	Wijz-0095	Wijz-0095 - BP	31 088539.0095		2.03	Reserve capaciteit no-break installatie	€ 6.587,85	1-okt-22	30-nov-22
Intern-0079	Wijz-0094	Wijz-0094 - BP	31 088539.0094		2.03	Vermogensschakelaar Station	€ 67.899,53	1-okt-22	30-nov-22
Intern-0247	Wijz-0097	Wijz-0097 - BP	31 088539.0097		2.03	Locatie brandmeld en type ontruiming station	€ 838,13	1-okt-22	30-nov-22
Intern-0024	Wijz-0024	Wijz-0024 - BP	31 088539.0024	BDS - 2019	2.02	Aanpassing Metro Opkomstgebouw	€ 272.563,00	5-nov-18	17-jun-19
Intern-0281	Wijz-0084	Wijz-0084 - BP	31 088539.0084	BDS - 2019	2.02	Toekomstvastheid Spoordek Vivaldi	€ 538.719,00	25-feb-19	21-apr-19
Intern-0312	Wijz-0110	Wijz-0110 - BP	31 088539.0110	BDS - 2019	2	Verwijderen Japanse Duizendknoop	€ 767.721,00	28-jan-19	25-mrt-19
Intern-0539	Wijz-0187	Wijz-0187 - BP	31 088539.0187	BDS - 2019	2.02	Extra opbouw- en afbouw van tijdelijke voorzieningen BDS2019	€ 864.573,00	13-aug-18	5-dec-21
Intern-0370	Wijz-0188	Wijz-0188 - BP	31 088539.0188	BDS - 2019	2.02	Onbekende beschoeiing sloot voorbouwlocatie Brittenpassage	€ 54.202,00	13-aug-18	31-dec-18
Intern-0424	Wijz-0190	Wijz-0190 - BP	31 088539.0190	BDS - 2019	2.02	Aanvullende wensen FIS-RVTO fase 1 kruiswissel RAI	€ 399.439,00	5-nov-18	20-mei-19
Intern-0464	Wijz-0191	Wijz-0191 - BP	31 088539.0191	BDS - 2019	2.02	Verleggen 2x Middenspanningskabel	€ 88.585,00	31-dec-18	12-aug-19
Intern-0397	Wijz-0192	Wijz-0192 - BP	31 088539.0192	BDS - 2019	2.02	Afwijkende sondeerresultaten t.p.v. rempijler BP T2-3	€ 696.320,00	10-sep-18	28-jan-19
Intern-0525	Wijz-0193	Wijz-0193 - BP	31 088539.0193	BDS - 2019	2.02	Grotere en zwaardere uitvoering voorbouwlocatie Britten	€ 1.916.480,00	13-aug-18	1-jul-19
Intern-0538	Wijz-0194	Wijz-0194 - BP	31 088539.0194	BDS - 2019	2.02	Palen BP schuiven dek 2019	€ 1.581.816,00	13-aug-18	1-jul-19
Intern-0540	Wijz-0195	Wijz-0195 - BP	31 088539.0195	BDS - 2019	2.02	Afwijkende sondeerresultaten t.p.v. Metrospoor 5	€ 115.422,00	25-feb-19	21-apr-19
Intern-0541	Wijz-0197	Wijz-0197 - BP	31 088539.0197	BDS - 2019	2.02	Vooruitlopen werkz. BDS 2019: langere instandhouding	€ 1.819.360,00	13-aug-18	13-aug-19
Intern-0027	Wijz-0027	Wijz-0027 - BP	31 088539.0027	Zie ook 1.3.4.	0.02	Annex XXIII BIM (incl.CMDB tot 15-jun-25)	€ 45.709,00	16-jul-18	1-jul-19
Intern-0027	Wijz-0027	Wijz-0027 - BP	31 088539.0027	Zie ook 1.3.4.	0.02	Annex XXIII BIM (incl.CMDB tot 15-jun-25)	€ 68.563,50	2-jul-19	15-jun-25
Intern-0608	Wijz-0235	Wijz-0235 - BP	31 088539.0235	Addendum 3/10	2.01	Ontwerpwerkzaamheden DO OVT en aanv. werkzaamheden	€ 2.541.638,00	1-okt-19	31-okt-19
Intern-0608	Wijz-0235	Wijz-0235 - BP	31 088539.0235	Addendum 3/10	2.01	Ontwerpwerkzaamheden DO OVT en aanv. werkzaamheden	€ 2.151.216,00	1-nov-19	30-nov-19
Intern-0608	Wijz-0235	Wijz-0235 - BP	31 088539.0235	Addendum 3/10	2.01	Ontwerpwerkzaamheden DO OVT en aanv. werkzaamheden	€ 1.760.794,00	1-dec-19	31-dec-19
Intern-0608	Wijz-0235	Wijz-0235 - BP	31 088539.0235	Addendum 3/10	2.01	Ontwerpwerkzaamheden DO OVT en aanv. werkzaamheden	€ 16.444.455,00	1-jan-20	31-dec-20
Intern-0608 / Intern 0678	Wijz-0235/0243	n.v.t.		Afboeking restant W-0235	2.01	Resterend saldo W-0235 vanaf T40 samenvoegen met W-0243	€ -15.276.269,67	n.v.t	n.v.t
Intern-0608 / Intern 0678	Wijz-0235+0243	BP 1/12	31 088539.0243	Totaal €18.389.123,67	2.01	Afronding VO werkzaamheden en mobilisatie DO OVT	€ 1.042.576,50	1-okt-19	31-dec-19
Intern-0608 / Intern 0678	Wijz-0235+0243	BP 2/12	31 088539.0243	Totaal €18.389.123,67	2.01	Gate O Review DO-OVT	€ 1.255.173,86	1-jan-20	21-feb-20
Intern-0608 / Intern 0678	Wijz-0235+0243	BP 3/12	31 088539.0243 v1.0	Totaal €18.389.123,67	2.01	OVT1-BP in BIM model (DO Brittenpassage model gevuld met alle Objecten, 90% clashvrij)	€ 2.911.825,70	10-feb-20	27-apr-20
Intern-0608 / Intern 0678	Wijz-0235+0243	BP 4/12	31 088539.0243 v1.0	Totaal €18.389.123,67	2.01	OVT geheel in BIM model (DO Station, trein en metro in model alle objecten gevuld, clashvrij vanaf 26 juni clashvrij))	€ 3.478.957,48	15-apr-20	1-jul-20
Intern-0608 / Intern 0678	Wijz-0235+0243	BP 5/12	31 088539.0243 v1.0	Totaal €18.389.123,67	2.01	DO 80% gereed (DO documenten 80% versie gereed voor interne review)	€ 3.896.656,59	27-jun-20	2-okt-20
Intern-0608 / Intern 0678	Wijz-0235+0243	BP 6/12	31 088539.0243	Totaal €18.389.123,67	2.01	DO 100% intern gereed (incl. verwerving reviewcommentaar)	€ 1.319.485,53	3-okt-20	13-nov-20
Intern-0608 / Intern 0678	Wijz-0235+0243	BP 7/12	31 088539.0243 v1.0	Totaal €18.389.123,67	2.01	Opleveren integrale DO-set conform bijlage P (VSP) & ter toetsing aanbieden aan OG	€ 381.725,84	9-nov-20	20-nov-20

Termijn	
44	
18-5-2020	
14-6-2020	€ 6.810,5
€	-
€	-
€	6.810,5
€	-
€	-
€	-
€	-
€	2.745,5
€	-
€	-
€	4.065,0
€	-
€	-
€	1.521.709,4
€	-
€	-
€	1.521.709,4
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	882,2
€	-
€	-
€	1.258.045,7
€	-1.258.045,7
€	-
€	-
€	-
€	1.248.856,5
€	-
€	-
€	-

WIJZIGINGEN TERMIJNSTAAT

Versie termijnstaat ZPA-WIJZ-000 v7.00
 Acceptatiedatum OG 7-mei-2020

WIJZIGINGEN					€ 41.809.183,61			Planning	
Wijziging nr. ZP	Wijz.nr. OG	WTS Betaalpost	Arrangement nr.	Comments	BP	Omschrijving BP	Fin. Waarde BP	Startdatum	Einddatum
Intern-0608 / Intern 0678	Wijz-0235+0243	BP 8/12	31 088539.0243	Totaal €18.389.123,67	2.01	Ontvankelijk verklaring OG (= retentie)	€ 1.350.000,00	31-dec-20	31-dec-20
Intern-0608 / Intern 0678	Wijz-0235+0243	BP 9/12	31 088539.0243 v1.0	Totaal €18.389.123,67	2.02	BDS Pinksteren voorbereiden (documenten gereed voor interne controle, conform documentenlijst. Betreft UO en Realisatie doc's; vergunningen, draaiboek/werkplannen/-instructies en inkoop)	€ 899.702,65	1-feb-20	31-mrt-20
Intern-0608 / Intern 0678	Wijz-0235+0243	BP 10/12	31 088539.0243 v1.0	Totaal €18.389.123,67	2.02	BDS Pinksteren realiseren (mobilisatie, uitvoeren werkzaamheden + vrijgave voor indienst stellen spoor en/of weg)	€ 652.147,43	1-apr-20	2-jun-20
Intern-0608 / Intern 0678	Wijz-0235+0243	BP 11/12	31 088539.0243 v1.0	Totaal €18.389.123,67	2.02	BDS Herfst voorbereiden (documenten gereed voor interne controle, conform documentenlijst. Betreft UO en Realisatie doc's; vergunningen, draaiboek/werkplannen/-instructies en inkoop)	€ 682.386,39	3-jun-20	18-aug-20
Intern-0608 / Intern 0678	Wijz-0235+0243	BP 12/12	31 088539.0243 v1.0	Totaal €18.389.123,67	2.02	BDS Herfst Realiseren (mobilisatie, uitvoeren werkzaamheden + vrijgave voor indienst stellen spoor en/of weg)	€ 518.485,70	19-aug-20	19-okt-20
Intern-0673	Wijz-0258	BP1/1	31 088539.0258			Onderzoek PFAS - BDS voorjaar 2020	€ 9.617,69	23-mrt-20	19-apr-20
					S2	Stelpost	€ -		
3. Generiek						Generiek	€ 1.672.898,90	16-7-2018	15-6-2025
					3.af	Ingehouden bedragen	€ -		
					3.bij	Uitbetaling eerder ingehouden bedragen	€ -		
						Subtotaal	€ 1.672.898,90		
Intern-0096 - BP1 (t/m mei	Wijz-0153	Wijz-0153 - BP	31 088539.0153		4.09	Werktrein Riekerpolder en Oudehaagseweg	€ 575.512,82	12-okt-18	31-mei-19
Intern-0096 - BP2 (t/m nov	Wijz-0153	Wijz-0153 - BP	31 088539.0153		4.09	Werktrein Riekerpolder en Oudehaagseweg (50% OHW x 1.21)	€ 115.170,30	12-okt-18	30-nov-19
Intern-0378	Wijz-0189	Wijz-0189 - BP	31 088539.0189	BDS - 2019	3	Omleggen 2 stuks datakabel van GVB in Amstelveenboog	€ 51.351,00	5-nov-18	25-feb-19
Intern-0027	Wijz-0027	Wijz-0027 - BP	31 088539.0027	Zie ook 1.2.4.	0.02	Annex XXIII BIM (incl.CMDB tot 15-jun-25)	€ 17.115,26	16-jul-18	1-jul-19
Intern-0027	Wijz-0027	Wijz-0027 - BP	31 088539.0027	Zie ook 1.2.4.	0.02	Annex XXIII BIM (incl.CMDB tot 15-jun-25)	€ 25.672,90	2-jul-19	15-jun-25
Intern-0509	Wijz-0183	Wijz-0183 - BP	31 088539.0183	Zie ook 4.	4.09	Verwijderen zwerfafval na bomenkap	€ 20.766,89	1-feb-19	31-mrt-19
Intern-0599	Wijz-0215	Wijz-0215 - BP	31 088539.0215		3	Trace telecomkabels Tripolis niet conform verleggingsplan	€ 344.992,82	1-nov-19	20-dec-19
Intern-0471	Wijz-0240	Wijz-0240 - BP	31 088539.0240	Addendum 3/10	3	Werkzaamheden K&L n.a.v. addendum 3 oktober 2019	€ 409.149,78	1-okt-19	31-mrt-20
Intern-0681	Wijz-0250	Wijz-0250 - BP	31 088539.0250		3	K&L derden vastlegging en ontsluiting informatie	€ 59.394,73	1-apr-20	3-jun-20
Intern-0642	Wijz-0253	Wijz-0253 - BP	31 088539.0253		3	Monitoren peilbuizen	€ 53.772,40	7-okt-19	14-jun-20
					S3	Stelpost	€ -		
4. Knooppunten						Realisatie Knooppunten	€ 2.794.528,93	16-7-2018	31-7-2026
					4.af	Ingehouden bedragen	€ -		
					4.bij	Uitbetaling eerder ingehouden bedragen	€ -		
						Subtotaal	€ 2.794.528,93		
Intern-0051 - Afw-0400 - BP	Wijz-0033	Wijz-0033 - BP	31 088539.0033	Zie ook 1.	4.02/4.04	LED verlichting op HWN	€ 1.716.174,30	1-okt-21	31-jul-26
Intern-0027	Wijz-0027	Wijz-0027 - BP	31 088539.0027	Zie ook 1.2.3.	0.02	Annex XXIII BIM (incl.CMDB tot 15-jun-25)	€ 51.617,25	16-jul-18	1-jul-19
Intern-0027	Wijz-0027	Wijz-0027 - BP	31 088539.0027	Zie ook 1.2.3.	0.02	Annex XXIII BIM (incl.CMDB tot 15-jun-25)	€ 77.425,87	2-jul-19	15-jun-25
Intern-0509	Wijz-0183	Wijz-0183 - BP	31 088539.0183	Zie ook 3.	4.09	Verwijderen zwerfafval na bomenkap	€ 13.844,60	1-feb-19	31-mrt-19
Intern-0167	Wijz-0080	Wijz-0080 - BP	31 088539.0080		4.01	Onderzoek+inspectie bestaande Rozenoordbrug Zuid (fase 1)	€ 259.302,53	22-jul-19	25-sep-19
Intern-0167	Wijz-0080	Wijz-0080 - BP	31 088539.0080		4.05	Onderzoek+inspectie bestaande Rozenoordbrug Zuid (fase 2)	€ 222.227,78	16-mrt-20	24-jun-20
Intern-0607	Wijz-0234	Wijz-0234 - BP	31 088539.0234	Addendum 3/10, zie ook 1	4.09	Ontwerpwerkzaamheden DO BTI/TTI (BTI)	€ 453.936,60	1-jul-19	17-mrt-20
							€ -		
					S4	Stelpost	€ -		
5						OH RWS Assets	€ -	0-1-1900	0-1-1900
					5.af	Ingehouden bedragen	€ -		
					5.bij	Uitbetaling eerder ingehouden bedragen	€ -		
						Subtotaal	€ -		
							€ -		
							€ -		
							€ -		
							€ -		

Termijn
44
18-5-2020
14-6-2020
€ -
€ -
€ 165.624,74
€ 106.345,93
€ -
€ -
€ -
€ 22.081,79
€ -
€ -
€ 22.081,79
€ -
€ -
€ -
€ 330,35
€ -
€ -
€ -
€ -
€ 15.776,73
€ 5.974,71
€ -
€ 62.603,99
€ -
€ -
€ 62.603,99
€ -
€ -
€ 996,29
€ -
€ -
€ 61.607,70
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -

Versie termijnstaat ZPA-WIJZ-000 v7.00
Acceptatiedatum OG 7-mei-2020

WIJZIGINGEN					€ 41.809.183,61	Planning
Wijziging nr. ZP	Wijz.nr. OG	WTS Betaalpost	Arrangement nr.	Comments	BP Omschrijving BP	Fin. Waarde BP

Recapitulatie:

Reguleertermijnen	1. A10/Tunnel 2. OVT 3. Generiek 4. Knooppunten 5. OH RWS Assets
Inhoudingen	1. A10/Tunnel 2. OVT 3. Generiek 4. Knooppunten 5. OH RWS Assets
Nabetalingen	1. A10/Tunnel 2. OVT 3. Generiek 4. Knooppunten 5. OH RWS Assets
Totaal PV	1. A10/Tunnel 2. OVT 3. Generiek 4. Knooppunten 5. OH RWS Assets

akkoord
J.Vos
18-6-2020



Reguliere termijnen	1. A10/Tunnel 2. OVT 3. Generiek 4. Knooppunten 5. OH RWS Assets
Inhoudingen	1. A10/Tunnel 2. OVT 3. Generiek 4. Knooppunten 5. OH RWS Assets
Nabetalingen	1. A10/Tunnel 2. OVT 3. Generiek 4. Knooppunten 5. OH RWS Assets
Totaal PV	1. A10/Tunnel 2. OVT 3. Generiek 4. Knooppunten 5. OH RWS Assets

Termijn
44
18-5-2020
14-6-2020

44
18-5-2020
14-6-2020

€	6.810,9
€	1.521.709,9
€	22.081,7
€	62.603,9
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	6.810,9
€	1.521.709,9
€	22.081,7
€	62.603,9
€	-