

Groothuisbouw Emmeloord
Titaniumweg 10
8304 BR Emmeloord

Factuurnummer : 11F200739
Werknummer : 11P200489
Project : 2388 won. fam. Hilvers te Emmen
Contract nr. : 5201798
Uw BTW nummer : NL809354755B01

IJsselmuiden, 02-06-2020

| Omschrijving | Aantal | Eenheid | Prijs | Totaal |
|------------------|--------|---------|----------|----------|
| termijn cd vloer | 1,000 | st | 3.340,30 | 3.340,30 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| Bedrag | € | 3.340,30 |
|---------------|---|----------|

| <u>Over te maken op rekening</u> | <u>Percentage</u> | <u>Loonbestanddeel</u> | <u>Bedrag</u> |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| G-Rekening NL05ABNA0995069344 | 30,00 | 2.338,21 | 701,46 |
| Vrije rekening NL11ABNA0830572368 | | | 2.638,84 |

| | | |
|----------------------|---|----------|
| Totaal bedrag | € | 3.340,30 |
| BTW verlegd | | |

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum op bovengenoemde bankrekeningen.
Bij betaling s.v.p. factuur- en debiteurnr. vermelden.
Reclames binnen 8 dagen.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Datum: 29-05-20

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Project | 2388 won. fam. Hilvers te Emmen |
| Projectnr.: | 11P200489 |
| Plaats | Emmen |
| Aannemer | Groothuisbouw Emmeloord |

| Opdracht / termijnstaat | | | | |
|-------------------------------|--------|---------|-----------------|------------|
| Omschrijving | aantal | eenheid | prijs / eenheid | totaal |
| termijn cd vloer | 1 | st | € 3.340,30 = | € 3.340,30 |
| totaal bovenstaande termijnen | | | | € 3.340,30 |

| Geproduceerd | | | | |
|--|--------|-----------|---------|-----------------|
| Omschrijving | gereed | ontvangen | te goed | prijs / eenheid |
| termijn cd vloer | 1 | | 1 | € 3.340,30 = |
| Tot op heden totaal nog te goed / te ontvangen | | | | € - € 3.340,30 |

| Opmerkingen: | | | | |
|--------------|--------|-----------|---------|-----------------|
| Omschrijving | gereed | ontvangen | te goed | prijs / eenheid |
| 0 | | | | = |
| Totaal | | | | € - € - |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Deze periode te goed / af te rekenen: | € 3.340,30 |
|---------------------------------------|------------|

| Cumulatief termijnen hoofdsom: | |
|--|------------|
| Totale termijnen: | € 3.340,30 |
| Reeds aangevraagd / gefactureerd: | € - |
| Totaal nog aan te vragen: | € 3.340,30 |
| Deze periode aan gevraagd van de hoofdsom | |
| Totaal daarna nog openstaand van de hoofdsom | € 3.340,30 |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| Project: | 2388 won. fam. Hilvers te Emmen | Week van | 22 |
| Projectnr.: | 11P200489 | Week t/m | 22 |
| Plaats: | Emmen | | |
| Datum: | 29-05-20 | | |

| Naam en voorletters | Registratie nr. | Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Tot |
|----------------------------------|-----------------|---------|----|----|----|-----|----|----|-------------|
| Taylor, K.A. Zendijk (W) | 6094.12.462 | 2020/22 | | | | 7,5 | | | 7,5 |
| Jong, L. de Zendijk (W) | 1260.29.027 | 2020/22 | | | | 7,5 | | | 7,5 |
| Listkiewicz, P. Zendijk (W) | 4917.89.221 | 2020/22 | | | | 7,5 | | | 7,5 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Totaal uren | | | | | | | | | 22,5 |

Handtekening Onderaannemer:

Handtekening Uitvoerder: