

Gemeente Amsterdam
Postbus 2602
1000 CP AMSTERDAM

FACTUUR

Factuurnummer : 19700144
Factuurdatum : 30-10-2019
Werkorder : 2019-309B DOD09 Bakemebuurt BUPO

Ordernummer : 74901
Route code : 92700399

| Omschrijving | | Bedrag |
|--------------|---|-----------|
| Aanneemsom | € | 95.090,40 |

TERMIJN NUMMER 5 Periode van 14-10-2019 tot en met 20-10-2019

| | | | |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----|
| Verwerkt van aanneemsom exclusief overschrijdingen | € | 22.946,97 | |
| Totaal overschrijdingen | € | 1.377,79 | |
| Totaal inclusief overschrijdingen | € | 24.324,76 | |
| Reeds eerder gedeclareerd | € | 22.263,66 | -/- |
| Totaal bedrag exclusief BTW | € | 2.061,10 | |
| BTW hoog (21%) | € | 432,83 | |
| Totaalbedrag | € | 2.493,93 | |

Uiterste betaaldatum: 29-11-2019

2019-309B

DOD09 Bakemeuburt BUPO

Termijnstaat

Bladnr. 1

Datum:16-10-2019

Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau
 Aannemer : Combinatie Compeer/Rutte
 Datum start uitvoering :
 Datum oplevering :
 Besteknummer :
 Aanneemsom excl. BTW : 95.090,40

Termijnnummer : 5
 Begln termijn : weekcode 1 (14-10-2019)
 Einde termijn : weekcode 1 (20-10-2019)
 Van week : 2019.42
 T/m week : 2019.42

(bedragen in euro)

| BESTEK SPOST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | A | G | VERWERKTE HOEEVEELHEID IN TERMIJN | VERWERKTE HOEEVEELHEID T/M TERMIJN | PRIJS PER EENHEID | BEDRAG TOT EN MET TERMIJN |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 4 | ROMOP DOD 009 BAKEMAKBUURT BUITENPOSTEN | | | | | | | | |
| 400060 | Volledig verw. van markering. (> 10m2 therm.) | m2 | 15,00 | V | | | | 22,50 | |
| 400090 | Verwijderen fietsklemmen | st | 29,00 | V | | | 6,00 | 19,11 | 114,66 |
| 400100 | Aanbrengen straatbakstenen (blokverband) | m2 | 1.250,00 | V | | | 25,00 | 6,49 | 162,25 |
| 400150 | Verwijderen rubbertegels (afvoer) | m2 | 25,00 | V | | | 18,00 | 11,77 | 211,86 |
| 400560 | Verw. anti-parkeerblok (afv.) | st | 12,00 | V | | | | 4,88 | |
| 400590 | Verw. anti-parkeerband. (afv. 18x20x90) | st | 2,00 | V | | | | 0,90 | |
| 400610 | Verw. anti-parkeerband. (afv. 18x20x180) | st | 8,00 | V | | | | 1,04 | |
| 403010 | Verwijderen opslagsysteem | st | 13,00 | V | | | | 964,53 | |
| 403020 | Grond verwerken in aanvulling | m3 | 78,00 | V | | | 121,00 | 18,71 | 1.459,38 |
| 443760 | Toep. grondverb. 2e gr. (19 m3 bomengran + 1 bigbag bomengrond per boom) | m3 | 280,00 | V | | | 19,00 | 74,99 | 1.424,81 |
| 443770 | Toep. grondverb. 1e gr. (15 m3 bomenzand + 10 m3 bomengrond per boom) | m3 | 75,00 | V | | | | 48,89 | |
| 443780 | Toep. grondverb. 1e gr. (5 m3 bomengrond per boom) | m3 | 45,00 | V | | | 45,00 | 54,50 | 2.452,50 |
| 443790 | Toep. grondverb. 3e gr. (10 m3 bomenzand + 5 m3 bomengrond per boom) | m3 | 60,00 | V | | | | 50,85 | |
| 471010 | Lev. betontegels 15x30x8 cm grijs MP | st | 10.010,00 | V | | | 684,00 | 0,83 | 430,92 |
| 488140 | Planten van bomen 35-40. | st | 4,00 | V | | | | 250,00 | |
| 488150 | Aanbrengen boompalen en boombanden. | st | 30,00 | V | | | 20,00 | 18,29 | 365,80 |
| 488160 | Planten van bomen (maat n.t.b.) | st | 17,00 | V | | | 8,00 | 250,00 | 2.000,00 |
| 7 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN | | | | | | | | |
| 705 | TIJDELIJKE VOORZIENINGEN | | | | | | | | |
| 7051 | Verkeersmaatregelen kunststof schotten | | | | | | | | |
| 705140 | Aanbr. kunststof loopschotten | m1 | 100,00 | V | | 135,00 | 235,00 | 1,91 | 191,00 |
| 705150 | Instandh. kunststof loopschotten | st | 5.000,00 | V | | 580,00 | 4.248,00 | 1,50 | 6.372,00 |
| 705160 | Verpl. kunststof loopschotten | m1 | 2.000,00 | V | | 135,00 | 1.503,00 | 2,25 | 3.381,75 |
| 705170 | Verw. kunststof loopschotten | m1 | 100,00 | V | | 135,00 | 135,00 | 1,91 | 191,00 |
| 7054 | Verkeersmaatregelen geleidebaken | | | | | | | | |
| 705430 | Verw. afzethekken (<10 st) | st | 10,00 | V | | | 6,00 | 8,51 | 51,06 |
| 9 | Staartkosten | | | | | | | | |
| | Subtotaal | | | | | | | | 18.808,99 |

Paraaf opdrachtgever,



Paraaf aannemer,



2019-309B

Termijnstaat

Bladnr. 2

DOD09 Bakemebuurt BUPO

Datum:16-10-2019

Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Termijnnummer : 5

Aannemer : Combinatie Compeer/Rutte

Begin termijn : weekcode 1 (14-10-2019)

Datum start uitvoering :

Einde termijn : weekcode 1 (20-10-2019)

Datum oplevering :

Van week : 2019,42

Besteknummer :

T/m week : 2019,42

Aanneemsom excl. BTW : 95.090,40

(bedragen in euro)


STAART

| BESTEK SPOST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | A | G | VERWERKTE HOEEVEELHEID IN TERMIJN | VERWERKTE HOEEVEELHEID T/M TERMIJN | PRIJS PER EENHEID | BEDRAG TOT EN MET TERMIJN |
|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | | | | | 18.808,99 |
| | | | | | | | | | |
| 92 | UITVOERINGSKOSTEN | | | | | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | Euro | 0,00 | N | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 93 | ALGEMENE KOSTEN | | | | | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | Euro | 15.588,60 | N | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 94 | WINST EN RISICO | | | | | | | | |
| 949990 | Winst en risico | Euro | 1.558,86 | N | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Totaal UK, AK, W+R | Euro | 17.147,46 | | | 300,25 | 4.137,98 | 1,00 | 4.137,98 |
| | | | | | | | | | |
| | Totaal | | | | | | | | 22.946,97 |

Paraaf opdrachtgever,



Paraaf aannemer,



2019-309B

Termijnstaat

Bladnr. 3

DOD09 Bakemebuurt BUPO

Datum: 16-10-2019


| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Opdrachtgever | : Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau | Termijnnummer | : 5 |
| Aannemer | : Combinatie Compeer/Rutte | Begin termijn | : weekcode 1 (14-10-2019) |
| Datum start uitvoering | : | Einde termijn | : weekcode 1 (20-10-2019) |
| Datum oplevering | : | Van week | : 2019.42 |
| Besteknummer | : | T/m week | : 2019.42 |
| Aanneemsom excl. BTW | : 95.090,40 | | |

(bedragen in euro)


OVERSCHRIJDINGEN

| BESTEK SPOST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | A | G | OVER- SCHRJDING IN TERMIJN | OVER- SCHRJDING T/M TERMIJN | VERREKEN- PRIJS | BEDRAG TOT EN MET TERMIJN |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 403020 | Grond verwerken in aanvulling | m3 | 78,00 | V | | 0,00 | 43,00 | 22,83 | 981,69 |
| 705140 | Aanbr. kunststof loopschotten | m1 | 100,00 | V | | 135,00 | 135,00 | 2,33 | 314,55 |
| 705170 | Verw. kunststof loopschotten | m1 | 100,00 | V | | 35,00 | 35,00 | 2,33 | 81,55 |
| | | | | | | | | | |
| | Totaal overschrijdingen | | | | | | | | 1.377,79 |

Paraaf opdrachtgever,



Paraaf aannemer,



2019-309B

Termijnstaat

Bladnr. 4

DOD09 Bakemebuurt BUPO

Datum: 16-10-2019

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Opdrachtgever | : Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau | Termijnnummer | : 5 |
| Aannemer | : Combinatie Compeer/Rutte | Begin termijn | : weekcode 1 (14-10-2019) |
| Datum start uitvoering | : | Einde termijn | : weekcode 1 (20-10-2019) |
| Datum oplevering | : | Van week | : 2019,42 |
| Besteknummer | : | T/m week | : 2019,42 |
| Aanneemsom excl. BTW | : 95.090,40 | | |

(bedragen in euro)

TOTAALGEGEVENS

| | TOT TERMIJN | IN TERMIJN | T/M TERMIJN |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Verwerkt van het sub totaal | 17.444,24 | 1.364,75 | 18.808,99 |
| Verwerkt van de staartposten | 3.837,73 | 300,25 | 4.137,98 |
| Overschrijding verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden | 981,69 | 396,10 | 1.377,79 |
| Totaal | 22.263,66 | 2.061,10 | 24.324,76 |


PERCENTAGES

| | | |
|-----------------------------------------------------|---|-------|
| Ophoogpercentage i.v.m. verrekenprijs | : | 22,0% |
| Uitvoeringskosten, Algemene kosten, Winst en Risico | : | 22,0% |
| Ophoogpercentage extra declaraties | : | 22,0% |

Paraaf opdrachtgever,



Paraaf aannemer,



2019-309B

Termijnstaat

Bladnr. 5

DOD09 Bakemebuurt BUPO

Datum: 16-10-2019

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Opdrachtgever | : Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau | Termijnnummer | : 5 |
| Aannemer | : Combinatie Compeer/Rutte | Begin termijn | : weekcode 1 (14-10-2019) |
| Datum start uitvoering | : | Einde termijn | : weekcode 1 (20-10-2019) |
| Datum oplevering | : | Van week | : 2019.42 |
| Besteknummer | : | T/m week | : 2019.42 |
| Aanneemsom excl. BTW | : 95.090,40 | | |

(bedragen in euro)

TERMIJNBEDRAG

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Totaal verwerkt van de aanneemsom excl. overschrijdingen | 22.946,97 |
| Totaal aan overschrijdingen | 1.377,79 |
| | ----- |
| Totaal verwerkt (excl. extra declaraties) | 24.324,76 |
| Reeds eerder gedeclareerd bedrag (excl. extra declaraties) | 22.263,66 |
| | ----- |
| In deze termijn te declareren | 2.061,10 |
| Totaal extra declaraties in termijn | |
| | ----- |
| Te declareren bedrag | 2.061,10 |
| Omzetbelasting 21,0 % over 2.061,10 | 432,83 |
| | ----- |
| Totaalbedrag van de declaratie | 2.493,93 |

Paraaf opdrachtgever,



Paraaf aannemer,



2019-309B

Termijnstaat

Bladnr. 6

DOD09 Bakemebuurt BUPO

Datum: 16-10-2019

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Opdrachtgever | : Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau | Termijnnummer | : 5 |
| Aannemer | : Combinatie Compeer/Rutte | Begin termijn | : weekcode 1 (14-10-2019) |
| Datum start uitvoering | : | Einde termijn | : weekcode 1 (20-10-2019) |
| Datum oplevering | : | Van week | : 2019.42 |
| Besteknummer | : | T/m week | : 2019.42 |
| Aanneemsom excl. BTW | : 95.090,40 | | |

(bedragen in euro)


OVERZICHT BETALINGEN (EXCL. BTW)

| Termijn | Totaal t/m termijn | Totaal termijn |
|---------|--------------------|----------------|
| 4 | 22.263,66 | 22.263,66 |
| 5 | | |

Paraaf opdrachtgever,



Paraaf aannemer,



2019-309B

Termijnstaat

Bladnr. 7

DOD09 Bakemebuurt BUPO

Datum: 16-10-2019

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Opdrachtgever | : Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau | Termijnnummer | : 5 |
| Aannemer | : Combinatie Compeer/Rutte | Begin termijn | : weekcode 1 (14-10-2019) |
| Datum start uitvoering | : | Einde termijn | : weekcode 1 (20-10-2019) |
| Datum oplevering | : | Van week | : 2019.42 |
| Besteknummer | : | T/m week | : 2019.42 |
| Aanneemsom excl. BTW | : 95.090,40 | | |

(bedragen in euro)

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum : _____

Datum

16-10-2019

Naam uitvoerder : _____

Naam
projectleiderT. EekhaardHandtekening
uitvoerder : _____Handtekening
projectleider

VOOR AKKOORD NAMENS DE DIRECTIE:

Datum : 22-10-2019Naam toezichthouder : Schen
*Direktievoor*Handtekening toezichthouder : J. van der Zanden

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum : _____

Naam toezichthouder : _____

Handtekening toezichthouder : _____