

**Voortman Steel Construction B.V.**

Gerbrandystraat 20 B.V.  
T.a.v. Crediteurenadministratie  
Postbus 461  
7500 AL ENSCHEDE

Plaagslagen 16, 7463 PH  
Postbus 83, 7460 AB  
Rijssen, Nederland  
0548-539000  
info@vsc.nl  
www.vsc.nl

KvK: 06044481  
BTW: NL004908764B01  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL06INGB0672189445  
IBAN G: NL66INGB0990315967

**Factuur**

Factuurnummer: VB042000415  
Factuurdatum: 12-06-2020  
Vervaldatum: 12-07-2020  
Project: VS20-0021 - Gerbrandystraat Utrecht

Omschrijving	Bedrag
Termijn: 3      3- Galerij - Bij levering 1e verdieping	€ 52.770,00
Totale aanneemsom:	€ 310.000,00
Reeds gefactureerd:	€ 34.500,00
Resterend te factureren bedrag:	€ 275.500,00
Factuurbedrag:	€ 52.770,00
Openstaand bedrag na deze factuur:	€ 222.730,00

<b>Totalen</b>	
Totaal excl. btw	€ 52.770,00
21,00% btw over 52.770,00	€ 11.081,70
Te betalen	€ <b>63.851,70</b>

Reclamatie binnen 8 dagen.

BETALING	UW BTW nr	DEBITEURNUMMER
Betaling binnen 30 dagendagen. Bij betaling s.v.p. het volgende betalingskenmerk gebruiken: 10795/VB042000415.	NL855346875B01	10795

## Termijnstaat

dd: 14-mei-20

**Naam opdrachtnemer:** Voortman Steel Construction B.V.  
**Adres:** Plaagslagen 16  
**Postcode/woonplaats:** 7463 PH Rijssen  
**Emailadres:** info@vsc.nl

**Project:** Utrecht, Bouw Gerbrandystraat  
**Projectnummer:** 4330  
**Contractnummer:** 4330.041

**Kostencode:** 2500003

**Termijn nr.:** 2

**Totale aanneemsom:** € 310.000,00

**Slottermijn:**

**Let op:** - meer- en minderwerk dienen wekelijks te worden gemeld, alvorens bewerking/levering geschiedt  
- meer- en minderwerk worden op een aparte termijnstaat uitgeschreven

OMSCHRIJVING	TOTAAL EENH.	Verwerkt t/m vorige termijn	Verwerkt in deze termijn	Totaal verwerkte eenheden	PRIJS PER EENHEID	REEDS VERWERKT BEDRAG	VERWERKT BEDRAG	TOTAAL BEDRAG
Aanleveren attesten, certificaten, conceptgaranties en VGM-plan vóór betaling eerste termijn								
<b>Onderdeel Galerij</b>								
Bij opdracht	5 %	5		5	€ 1.759,00	€ 8.795,00	€ 8.795,00	€ 8.795,00
Bij engineering gereed	5 %	5		5	€ 1.759,00	€ 8.795,00	€ 8.795,00	€ 8.795,00
Bij levering 1e verdieping	30 %		30	30	€ 1.759,00		€ 52.770,00	€ 52.770,00
Bij levering 7e verdieping	30 %				€ 1.759,00			€ 52.770,00
Bij levering 13e verdieping	30 %				€ 1.759,00			€ 52.770,00
<b>Onderdeel Trappenhuis</b>								
Bij opdracht	5 %	5		5	€ 1.176,00	€ 5.880,00	€ 5.880,00	€ 5.880,00
Bij engineering gereed	5 %	5		5	€ 1.176,00	€ 5.880,00	€ 5.880,00	€ 5.880,00
Bij start montage	35 %				€ 1.176,00			€ 41.160,00
Bij montage 50% gereed	25 %				€ 1.176,00			€ 29.400,00
Bij montage gereed	25 %				€ 1.176,00			€ 29.400,00
Bij oplevering	5 %				€ 1.176,00			€ 5.880,00
<b>Losse onderdelen</b>								
Bij levering	1 pst		1	1	€ 5.150,00		€ 5.150,00	€ 5.150,00
<b>Trappenhuis blok C</b>								
Bij montage gereed	1 pst				€ 5.150,00			€ 5.150,00
<b>Oplevering en verstrekken definitieve garanties</b>								
Einde onderhoudstermijn 2,00%	2 %				€ 3.100,00			€ 6.200,00

**totaalbedrag:** € **310.000,00**

**totaal verwerkt bedrag:** € **87.270,00**

**reeds in rekening gebracht €** **29.350,00**

**thans te declareren:** € **57.920,00**

**VOOR AKKOORD:**  
**DE OPDRACHTGEVER**  
Gerbrandystraat 20 B.V.

**DE OPDRACHTNEMER**  
Voortman Steel Construction B.V.

dd:

12-6-2020

dd:

## Franken, Roy (Koopmans)

---

**Van:** Jan Lubbers <j.lubbers@vsc.nl>  
**Verzonden:** woensdag 10 juni 2020 08:20  
**Aan:** Nijland, Dennis (Koopmans); Perik, Bart; Franken, Roy (Koopmans)  
**CC:** Robert Kwintenberg; Arend Voortman; Joran Haarhuis; Erik Baan  
**Onderwerp:** RE: 4330 Gerbrandystraat Utrecht - staalconstructie conservering trappenhuizen

Beste Roy / heren,

### Gallerij :

Gehele productie is gereed.

De eerste 5 niveau's liggen hier gecoat (C5 brandwerende coating) gereed gezien de gevraagde plannings

Alle H-lijnen van de gehele Gallerij en het naast gelegen betoncasco zijn geheel gecoat gereed.

### Trappenhuis en gebouw C :

Alle consoles (120mu pc) zijn inmiddels conform afspraak in uw bezit.

Op basis van bovenstaande zou ik graag vandaag de volgende termijnen van u ontvangen;

- **3<sup>e</sup> termijn** - Galerij - Bij levering 1e verdieping : **€ 52.770,00**
- **12<sup>e</sup> termijn** - Losse onderdelen - Bij levering : **€ 5.150,00**

Kind regards / Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen,

**Jan Lubbers**  
*Project Manager*

(t) +31 548 539 021  
(e) [j.lubbers@vsc.nl](mailto:j.lubbers@vsc.nl)



**Voortman Steel Construction**  
Plaagslagen 16, 7463PH Rijssen  
P.O. Box 83, 7460 AB Rijssen  
Netherlands  
[www.vsc.nl](http://www.vsc.nl)  
[www.voortmansteelgroup.com](http://www.voortmansteelgroup.com)



**Van:** Jan Lubbers

**Verzonden:** dinsdag 2 juni 2020 13:56

**Aan:** Erik Baan <e.baan@vsc.nl>; Haarhuis Joran <j.haarhuis@vsc.nl>; Koopmans Dennis Nijland <d.nijland@koopmans.nl>

**CC:** Robert Kwintenberg <robert.kwintenberg@vsc.nl>

**Onderwerp:** RE: 4330 Gerbrandystraat Utrecht - staalconstructie conservering trappenhuizen

Dag Erik en Dennis,

@Erik Baan,

Ik heb Dennis vanmorgen gesproken;  
Het volgende is/wordt de coating

**Gallerij:**