# **COMBINATIE HEREPOORT VOF**

BÖGL / ZÜBLIN / OOSTERH. / DIJKSTRA / ROEL. / JANS. PEDRO DE MEDINALAAN 5A NL-1086 XK AMSTERDAM

BTW: NL856566500B01 Kvk-Nr.: 66466768



RWS GROTE PROJECTEN EN ONDERHOUD T.A.V. CREDITEURENADMINISTRATIE

POSTBUS 8185 3503 RD UTRECHT Klantnr. 8031 Blad 1

Ref. SNOEKALGA

#### FACTUUR

per 11/2020 Nummer 0020100235 Datum 16.11.2020

Zaaknummer: 31068547

Realisatie Ringweg Groningen fase 2 Prestatieverklaring UAV-GC van 13.11.2020

58ste termijn, (zie kopie in bijlage)

SAP-Text: T58 / UAV-GC

Datum/LB	Hoev.EH	Tekst	Eenh. Prijs	Totaalbedrag	용	
		e-mail RWS (H.J. Kuipers) van 13.11.2020				
16.11.20	1,00 ve	West-02 regio 4500258879.060	172.990,32	172.990,32	2	
		Nettobedrag		172.990,32		
		21,00% Btw		36.327,97		
		Factuurbedrag		209.318,29		
		Lever-/Uitvoeringsdatum: 16.11.2020  Betaling binnen 30 dagen netto zonder aftr na ontvangst op het facturatieadres.	ek.			
	BV - Oosterh	atie Herepoort is een samenwerking van: Max Bögl Nederland BV - Züblin Nederland sterhof Holman Infra BV - Koninklijke Sjouke Dijkstra BV - Roelofs Wegenbouw BV - Drachten BV.				

Gelieve bij online-betaling het rekeningnr. 0020100235 als referentie te vermelden. Bankrelatie: Bnr: 760 800 40 Rek.nr.: 0806 5627 00 COMMERZBANK NÜRNBERG

IBAN: DE87 7608 0040 0806 5627 00 BIC:DRESDEFF760

# **Prestatieverklaring UAV-GC**

......

Naam Opdrachtnemer: Combinatie Herepoort

Contractnummer: 31068547

Prijs, excl. BTW: 320.911.000 EURO

Aantal termijnen op basis van de bij de Overeenkomst behorende

termijnstaat: 74

### Verklaring

te worden:

Opdrachtgever/diens vertegenwoordiger: Contractmanager

Naam: T.J. van Dijk

verklaart hierbij dat conform de Overeenkomst de Opdrachtnemer recht heeft op betaling van factureringstermijn(en) (**T58**), zijnde een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, € **3.316.237,22** EURO (zegge: driemiljoen driehonderdzestienduizend tweehonderdzevenendertig Euro en tweeëntwintig Eurocent).

Groningen , 13-11-2021 (datum)

De Opdrachtnemer dient het origineel van deze ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan de Opdrachtgever te zenden (termijn)factuur te sluiten. Op de (termijn)factuur dient, naast de in de Overeenkomst verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de factureringstermijn te zijn

. .(handtekening)

vermeld.

Op de factuur dienen de volgende bedragen (excl. BTW) met bijbehorende bestelnummers vermeld

te worden.			
Titel bestelregel	bestelnummer en -positie	Waard	le
West-01	4.500.258.878.030	€	158.631,68
West-01 regio	4.500.258.878.060	€	4.912,18
West-02 regio	4.500.258.879.060	€	172.990,32
JPL-01	4.500.258.890.030	€	216.984,36
JPL-01 regio	4.500.258.890.060	€	16.657,72
JPL-02	4.500.258.891.020	€	76.422,61
JPL-02 regio	4.500.258.891.050	€	66.378,96
JPL-03	4.500.258.892.020	€	264.858,29
JPL-03 regio	4.500.258.892.050	€	156.350,94
VDL-01	4.500.258.898.030	€	669.627,74
VDL-01 regio	4.500.258.898.080	€	69.866,09
Oost-01 regio	4.500.258.902.070	€	76.899,30
Oost-02	4.500.258.903.020	€	652.867,76
Oost-02 regio	4.500.258.903.050	€	156.123,25
BP eenmalig	4.500.297.107.010	€	58.045,38
BP eenmalig regio	4.500.297.107.070	€	16.803,59
BP tijdgebonden	4.500.297.106.010	€	149.157,50
BP tijdgebonden regio	4.500.297.106.070	€	43.179,70
BP AKWR	4.500.297.108.010	€	156.421,08
BP AKWR regio	4.500.297.108.070	€	45.282,44
BP-32	4.500.258.877.070	€	66.884,38
BP-O-Cha	4.500.258.907.030	€	20 891 95

# Snoek, Alga

Von: Wilke, Heiko

**Gesendet:** Freitag, 13. November 2020 21:33

An: Snoek, Alga

**Betreff:** WG: Prestatieverklaring UAV-GC T58

**Anlagen:** RWS-#3951709-v1-31068547\_Prestatieverklaring\_UAV-GC\_T58

\_(getekend).PDF

Von: Kuipers, Hendrik (PPO) <hendrik.kuipers@rws.nl>

**Gesendet:** Freitag, 13. November 2020 20:51 **An:** u.uffhaus@combinatieherepoort.nl

Cc: Buss, Stefan; Wilke, Heiko; 'arz@combinatieherepoort.nl'; Realisatie-ARZ (PPO); Hoekstra, John (GPO); Mekel,

Eric (GPO)

Betreff: Prestatieverklaring UAV-GC T58

Geachte heer Uffhaus,

Hierbij ontvangt u de prestatieverklaring over termijn 58.

Ik verzoek u bij facturering goed acht te nemen voor de juiste subnummers:

Titel bestelregel	bestelnummer en -positie	Waa	rde
West-01	4.500.258.878.030	€	158.631,68
West-01 regio	4.500.258.878.060	€	4.912,18
West-02 regio	4.500.258.879.060	€	172.990,32
JPL-01	4.500.258.890.030	€	216.984,36
JPL-01 regio	4.500.258.890.060	€	16.657,72
JPL-02	4.500.258.891.020	€	76.422,61
JPL-02 regio	4.500.258.891.050	€	66.378,96
JPL-03	4.500.258.892.020	€	264.858,29
JPL-03 regio	4.500.258.892.050	€	156.350,94
VDL-01	4.500.258.898.030	€	669.627,74
VDL-01 regio	4.500.258.898.080	€	69.866,09
Oost-01 regio	4.500.258.902.070	€	76.899,30
Oost-02	4.500.258.903.020	€	652.867,76
Oost-02 regio	4.500.258.903.050	€	156.123,25
BP eenmalig	4.500.297.107.010	€	58.045,38
BP eenmalig regio	4.500.297.107.070	€	16.803,59
BP tijdgebonden	4.500.297.106.010	€	149.157,50
BP tijdgebonden regio	4.500.297.106.070	€	43.179,70
BP AKWR	4.500.297.108.010	€	156.421,08

BP AKWR regio	4.500.297.108.070	€	45.282,44
BP-32	4.500.258.877.070	€	66.884,38
BP-O-Cha	4.500.258.907.030	€	20.891,95

Daarnaast vraag ik uw aandacht voor een zorgelijke trend, dat OG steeds meer informatie nodig heeft om te beoordelen of betaald kan worden omdat OG niet uit kan gaan van de laatst geaccepteerde overallplanning (OVP). De afgelopen VGR's bevestigen in toenemende mate het beeld, dat de laatst geaccepteerde OVP niet meer actueel is.

Met name sinds termijn 56 zijn in de betaalpostenplanning bij herhaling vertragingen waarneembaar, o.a. voor bij JPL-02 – met gevaar voor overschrijding van eindmijlpalen van betaalposten - welke met een nadere onderbouwing konden worden verklaard.

In essentie zijn er sindsdien bij JPL-02 en andere best wel wat vertragingen bij elkaar opgeteld in VGR's.

We hebben momenteel geen recente actuele geaccepteerde planning, wat op enig moment wel reden kan vormen voor een tekortkoming (en dus niet betaling). Omdat door ON al enige maanden hard gewerkt wordt aan een nieuwe OVP met een nieuwe structuur en we sinds de laatste heel wat vertragingen hebben geïncasseerd laat dit, althans in het beeld van OG, met name zien dat de druk hoger wordt voor een nieuwe OVP.

Daarom verzoek ik u vriendelijk doch dringend om een nieuwe versie van de overallplanning (OVP) bij OG ter acceptatie aan te bieden, voordat termijn 59 afloopt, zodat OG de juiste analyse kan doen op voortgang/en realiteitsgehalte van de planning.

Met dit bericht verwacht ik u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Als er vragen zijn dan kunt u me altijd bellen.

Met vriendelijke groet,

H.J. (Hendrik) Kuipers



# Beheer en Instandhouding

Laan Corpus den Hoorn 102-4

9728 JR Groningen

**1092 8719** 

Mendrik.kuipers@rws.nl