

Postbus 36, 1950 AA Velsen-Noord
Concordiastraat 14, 1951 AS Velsen-Noord
T +31 (0)251 218319
info@bentvelzen-jacobs.com
www.bentvelzen-jacobs.com

Rijkswaterstaat
Programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)
t.a.v. crediteurenadministratie
Postbus 8185
3503 RD Utrecht.
efacturen@rws.nl

Factuurdatum	: 26-10-2020	Uw zaaknummer	: 31142551
Factuurnummer	: 2020089	Uw opdrachtnummer	: 4500283228
Debiteurennummer	: 10019	Uw locatie	: Middeldorpstraat Amstelveen
Ons projectnummer	: AS.18.073	Uw contactpersoon	: Marcel Heesakker

Aantal	Omschrijving	Eenheidsprijs	Bedrag
	Overeenkomstig uw opdrachtbrief van 06 februari 2019 met bovenstaande opdrachtnummer en onze bijgesloten staat van afrekening, brengen we hiermee het eindbedrag in rekening.		
	Totaal eindbedrag overeenkomstig de staat van afrekening		€ 260.173,07
	Reeds gefactureerd 1e termijnbedrag		€ 50.372,50-
	BTW grondslag		€ 209.800,57
	BTW 21%		€ 44.058,12
	Te betalen bedrag		€ 253.858,69

Reclames: uitsluitend schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
Betaling : netto binnen 14 dagen met vermelding van het factuurnummer.

Postbus 36, 1950 AA Velsen-Noord
Concordiastraat 14, 1951 AS Velsen-Noord
T +31 (0)251 218319
F +31 (0)251 218329
info@bentvelzen-jacobs.com
www.bentvelzen-jacobs.com

Rijkswaterstaat
Programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)
Postbus 8185
3503 RD Utrecht

Betreft
Onderwerp
Uw zaaknummer
Uw bestelnummer

Staat van afrekening
Amoveren 11 woningen Middeldorpsstraat Amstelveen
31142551
4500283228

Omschrijving	Een- heid	Hoeveel- heid	N/V	Prijs per eenheid	Totaal bedrag
FINANCIELE STATUS VAN AFHANDELING:					
TOTAAL OPDRACHT inclusief stelposten € 25.000 + € 7.500,-	EUR	1	V	265.835,00 €	265.835,00
INDEXERING WERKZAAMHEDEN VOLGENS RICHTLIJN CBS					
BOUWKOSTEN COMPONENTEN: LOON, MATERIAAL EN MATERIEEL.					
Prijspeil offerte sloopwerk: december 2018. Start sloopwerk: april 2020					
Indexering aanneemsom minus stelposten € 233.335 over 17 maanden					
4,32%	EUR	1	V	10.080,07 €	10.080,07
VERREKENBARE POST					
Transport container 17m3 incl. verwerkingskosten, per container					
t.b.v. de huidige gebruikers H.O.D. voor het deponeren van restafval					
3 x € 1.275,- + 10% kosten WRAC = € 4.125,-	EUR	1	V	4.125,00 €	4.125,00
MEERWERK					
Langer in standhouden bouwhekwerk vanaf ma-11 mei t/m ma-10 aug.					
Dit vanwege later starten constructief slopen van de woningen i.v.m.					
de publicatie van de ontheffing van RVO in een later stadium.					
Bouwhekwerk met doek 130m1 á 97,50 per week * 13 weken	EUR	1	V	1.267,50 €	1.267,50
Aanbrengen van een tijdelijke voorziening t.b.v. het wind- en waterdicht					
maken van de vrijkomende (kalkzandstenen) kopgevel bij Eigen Haard					
tijdens het slopen van 2 woningen.					
Materiaal: dekkleden, houten latten (vuren geschaafd) en slagpluggen					
Hulpmiddelen: gereedschap, steiger en valbeveiliging					
1 x € 2.255,- + 10% kosten WRAC = € 2.480,50	EUR	1	V	2.480,50 €	2.480,50
MINDERWERK					
Leveren en aanbrengen lichtgewicht voorzetgevel.	EUR	1	V	-9.000,00 €	-9.000,00
STELPOST(EN)					
Op de stelpost(en) worden verrekend de uitgave ter zake van:					
Overige asbestverwijderingswerkzaamheden.	EUR	25000	V	-25.000,00 €	-25.000,00
Milieukundige begeleiding t.b.v. saneringswerkzaamheden.	EUR	7500	V	-825,00 €	-825,00
EINDFACTUUR					
Extra kosten veiligheidsaanpass. verwijd. dakbedekk. off. 31/07/2020	EUR	1	V	11.210,00 €	11.210,00
TOTAAL UITGEVOERD				€ 248.963,07	€ 260.173,07
RESTEERT UIT BUDGET					
1e termijn (factuur 2020065)	EUR			€	-50.372,50
TOTAAL EINDBEDRAG	EUR			€	209.800,57