



De betaling binnen 14 dagen te voldoen onder vermelding van factuurnummer

Onderaannemer

W. van den Hatert Elektrotechniek vof
Liemersallee 13
6931 KH Westervoort

Koenders Totaalbouw Tel: 0316-263341

Opdrachtnummer 31488060-1
Opdrachtgever centraal beheer achmea
Omschrijving Toelichting object:

Datum
Datum Start 19-06-2020
Datum Gereed voor 19-06-2020

Schadeoorzaak Omschrijving: Ev heeft dak laten vervangen werkzaamheden nog niet afgerond gistere heeft Beschadiging Omschrijving: 1 slaapkamers beschadigd slapkapemer: 4 m bij 5m 2.5m Schade: Plafon: gechilderd : meerder vlekken op 2 m2 3 x Muur: Geschilderd: 2x muur geschilderd 4m : gechilderd 1 muur meerdere kleine natte plekken lekken op over de gehele muur en de andere een grote streep van boven naar beneden. 1x 4 m : meerder natte plekken lekken op over de gehele muur. Plinten : op de hoeken waar het gelekt heeft het water opgenomen staan nog niet bol lijkt wel te komen. Slaapkamer 2 : 3.5m bij 5 m bij 2,5 m Plafon: geschilderd: 1 grote streep de betonnaad volgend over 3,5 m2 Muur: geschilderd : 3x muur beschadigd: 1x 3.5 Langs de kozijnen op de muur water schade 2x 5 muur gheschilderd: lang de plafonrand op meerderre plekken waterschade Plinten korte muur staan de plinten bol , de andere lijken de plinten ook beschadigd nu alleen nog niet zo goed zichtbaar. Badkamer: 3 bij 3 en 2.5 m Plafon : 1 plekl van 0.50 bij 20 cmm2 boven het bad. Bij keuken op bg 3m bij 7m bij 2.5m Plafon: Kleine plek zicht maar voor niet zien of verdere schade is . Keuken: 4 bij 6 bij 2,5 Gelekt langs de deur , nu niet meer schichtbaar Muur 4 m met buitendeur lekkage niet zichtbaar. || Opstal: Slaapkamer, Keuken
Toelichting inschakelen: Graag afspraak maken om ellektricitet na lekkage te checken en ook de houtenaanbouwdelen van de woning kans hebben op rot of al aan het rotten zijn. Evt ook on overleg met over met verzekerde of jullie kunne checken of het dak idd inderdaad goed is herstelt doro dakdekekr.

Werkadres Mellon
Hofkersstraat 4
6515 CK Nijmegen
Emailadres mirtemellon@hotmail.com

Telefoonnummer
+31617775919

WERKINSTRUCTIE

deel installatie afge koppeld. 20/6.
waterschade storing
20/6 - noodhulp. / 25-6 meten en aansluiten geheel

BESTEDE UREN

Datum	Medewerker	Uren	Reistijd	Paraaf
20/6	Hesman zaterdag	1	1	✓
25/6	Willems meten in veld	1/2	1	✓

VERBRUIKTE MATERIALEN

	Aantal	Eenheid

STATUS

DATUM

OPMERKINGEN (evt. specificatie benodigde vervolgaafspraken)

<input checked="" type="checkbox"/> Gereed	25-6-2020	doorgemeten installatie isolatie weerstand op
<input type="checkbox"/> Nieuwe Afspraak		voldoet aan waarden NEN1010
<input type="checkbox"/> Niet thuis		

HANDTEKENING KLANT

[Handtekening]